Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-B1)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE= NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale	OK	12V	il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale	OK		il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale	346			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale	N:74.5			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale		T:70°C		7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale				7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale	N/A			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale			RUMOROSITA OK	7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale	58,00%			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale	OK			7/4/2024	12:00	RUBINO	LEONARDO	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Mensile		400V 50HZ		14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per 5 minuti (tempi maggiori di avviamento senza carico generano accumulo olio nei collettori di scarico)	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale	OK			17/10/2024	12:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	22/04/2024	8:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-B2)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE=NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale								MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale								MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale								MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale								MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Quindicinale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Quindicinale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per almeno 10 minuti	Quindicinale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile				14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile				14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI		
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale				19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI		
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-B3)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE= NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale	OK	12V	il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale	OK		il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale	359			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale	70.8			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale		T:54°C		7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale				7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale	N/A			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale			RUMOROSITA OK	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale	56,00%			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Mensile		400V 50HZ		14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per almeno 10 minuti	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale	OK			17/10/2024	12:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-B4)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE= NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale	OK	12V	il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale	OK		il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale	291			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale	65			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale		T:64°C		7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale				7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale	N/A			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale			RUMOROSITA OK	7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale	56,00%			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale	OK			7/4/2024	09:50	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Mensile		400V 50HZ		14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per almeno 10 minuti	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale	OK			17/10/2024	12:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	19/9/2024	15:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	11:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-M1)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE= NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale	OK	12V	il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale	OK		il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale	199			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale	81.4			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale		T:66°C		7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale				7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale	N/A			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale			RUMOROSITA OK	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale	55%			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Mensile		400V 50HZ		14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per almeno 10 minuti	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale	OK			17/10/2024	12:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	16/3/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	17:00	SCIACCA	SAMUELE	MILANESE	
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Vendor manutenzione
(inserire logo nel riquadro)

rekeep

firma del coordinatore impresa di manutenzione

SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (GE-M2)

Descrizione intervento	Frequenza manutenzione	Check manutentivo	Unità di misura rilevazione	NOTE	DATA	ORA	TECNICO IMPRESA MANUTENZIONE		COORDINATORE IMPRESA MANUTENZIONE	
		REGOLARE=OK IRREGOLARE= NON_OK non eseguibile	pressione (bar) temperatura (°C) corrente (A) tensione (V)		gg/mm/aaa	hh:mm	COGNOME	NOME	COGNOME	NOME
gege04-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - misura tensione	Settimanale	OK	12V	il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege05-Controllo stato batterie di avviamento ed eventuale rabbocco liquido - corrente di mantenimento	Settimanale	OK		il rabbocco del liquido non è applicabile	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege06-Controllo stato - numero avviamento GE	Settimanale	225			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege07-Controllo stato - ore di funzionamento	Settimanale	79.7			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege08-Controllo stato - temperatura olio motore	Settimanale		T:68°C		7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege10-Controllo livello acqua motore ed eventuale rabbocco e funzionamento pompa	Settimanale				7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege11-Controllo dei manometri e dei termometri di olio ed acqua	Settimanale	N/A			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege12-Verifica resistenza scalda acqua e/o scalda olio motore	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege13-Verifica del funzionamento della pompa di iniezione carburante	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege14-Verifica cuscinetti alternatori con eventuali ingrassaggio	Settimanale			RUMOROSITA OK	7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gege16-Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di avviamento con tutti i loro componenti	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gexx01-Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione normale e di sicurezza dei locali	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg02-Controllo e registrazione del livello carburante nei serbatoi (inserire valore % su totale)	Settimanale	56%			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

gesg03-Verifica delle pompe manuali ed automatiche di adduzione	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
geqc01-Prova delle lampade di segnalazione del quadro elettrico di comando	Settimanale	OK			7/4/2024	10:30	MAZZA	ALESSANDRO	MILANESE	MARCO
gesg01-Verifica del funzionamento delle pompe di adduzione carburante al serbatoio	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege15-Verifica di tensione e frequenza in uscita dai gruppi	Mensile		400V 50HZ		14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege09-Messa in marcia e prova a vuoto della macchina per almeno 10 minuti	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx03-Verifica infiltrazioni acqua all'interno dei containers	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gexx04-Pulizia della cabina e delle apparecchiature ivi installate	Mensile	OK			14/4/2025	14:00	robbiati	aleksandr	MILANESE	MARCO
gege02-Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco	Bimestrale	OK			17/10/2024	12:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
gege01-Simulazione di mancanza rete con avviamento automatico del gruppo elettrogeno. sotto carico (per 120 minuti in data e ora concordate con La Committente)	Trimestrale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	16/3/2024	10:00	DELLA FEMINA	GIOVANNI	MILANESE	MARCO
geqc02-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di comando dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
gerg01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti del quadro di commutazione Rete/GE dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
geqp01-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti dei quadri di parallelo dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
gege17-Verifica e serraggio di tutte le viti ed i morsetti all'interno dei ogni container dei gruppi elettrogeni	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
gexx02-Serraggio morsetti e verifica della continuità dei conduttori di terra di protezione fra i quadri a bordo macchina, quelli di parallelo e di controllo e la sbarra del collettore principale	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
gesg04-Verifica con "grasso tornasole" di eventuale presenza acqua nei serbatoi interrati	Annuale	OK		vedi cartella b2-02 DRIVE NOOVLE	23/04/2024	16:00	SCIACCA	SAMUELE		
gege03-Cambio olio motore e relativi filtri	= 200 ore di funzionamento									

Firmato digitalmente da:
ROBERTO BACCINI
Noovle S.p.A.
Firmato il 26/08/2025 18:21
Seriale Certificato: 2346
Valido dal 23/07/2024 al 23/07/2027
TI Trust Technologies QTSP CA

#4472C4 Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.